

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月05日

計画の名称	快適で安全な環境の整備（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和04年度（3年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	東員町												
計画の目標	・ストックマネジメント計画に基づき、東員処理分区の管渠、ポンプ施設、マンホール蓋の改築更新を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	111	A	111	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R3末	最終目標値 R4末
1	城山地区マンホール蓋の改築更新率を25%（R1）から100%（R4）に増加させる。 城山地区マンホール蓋の改築更新 改築更新を実施する箇所数（箇所） / 改築更新対象の箇所数（400箇所）	25%	75%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東員町	直接	東員町	管渠(汚水)	改築	東員処理分区(ストック マネジメント)	管渠、ポンプ施設、マンホール蓋の改築更新	東員町						111	-	
											小計						111		
											合計						111		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本町において、目標の達成状況を確認。

事後評価の実施時期

令和5年9月

公表の方法

東員町ホームページにより公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

耐用年数を経過し老朽化したマンホール蓋の計画的な更新改築を進めることで、騒音やスリップ等による交通障害リスクを軽減し、安全性を向上することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後はストックマネジメント計画に基づき、マンホールポンプの改築更新を進め、安全性の向上に努める。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	改築更新対象の個数	
	最終 目標値	100%
	最終 実績値	100%