

変更契約結果調書

工事名	工事場所	当初契約金額	変更契約金額	工期				工事種別	工事概要	変更理由
				当初 (始)	(終)	変更後 (始)	(終)			
(建5-12)町道中上884号線歩道整備工事	大字中上地内	24,651,000円	25,379,200円	令和5年11月22日	令和6年3月25日	令和5年11月22日	令和6年5月31日	土木一式	歩道整備工事	・工場製作の納期の遅延による、工期延長 ・柵板の追加に伴う増額
(建6-3)町道城山幹線1号線舗装補修工事	城山地内	31,735,000円	33,037,400円	令和6年6月12日	令和6年9月30日			土木一式	舗装補修工事	・施工面積の変更による増額
(建6-5)町道六把野新田山田線舗装補修工事	大字六把野新田、山田地内	30,107,000円	33,073,700円	令和6年7月17日	令和6年10月29日			土木一式	舗装補修工事	・施工面積の変更による増額
(建6-6)町道笹尾1号線舗装補修工事	笹尾西1丁目地内	12,375,000円	13,368,300円	令和6年12月25日	令和7年3月21日			土木一式	舗装補修工事	・施工面積の変更による増額
(建6-7)町内通学路交通安全対策工事	三和地区	22,330,000円	25,047,000円	令和6年8月7日	令和6年12月16日	令和6年8月7日	令和7年2月28日	土木一式	区画線設置工事	・車止めポストの追加による増額 ・車止めポストの追加による工期延長
(建6-8)町道六把野新田八幡新田線舗装補修工事	大字鳥取地内	14,080,000円	15,380,200円	令和6年8月28日	令和6年11月15日			土木一式	舗装補修工事	・施工面積の変更による増額
(建6-11)町道山田505号線舗装補修工事	大字山田地内	28,413,000円	30,837,400円	令和6年12月25日	令和7年3月25日			土木一式	舗装補修工事	・施工面積の変更による増額
(産6-11)東員共同福祉施設電気設備等改修工事	大字山田地内	19,140,000円	19,726,300円	令和6年5月29日	令和6年9月30日			建築改修工事一式	電気設備改修工事 機械設備改修工事	・舗装材の変更による増額 ・案内用のディスプレイ設置による増額

